

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①地震、津波等の災害に備えるための整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	61.9	61.9
中学校	81.8	81.8
高等学校		
特別支援学校		
幼稚園		

##### 【所見】

平成23年度に予定した紋別小学校、南丘小学校の屋体棟の耐震補強事業については、計画どおり実施することができた。  
平成21年度に実施した耐震診断の結果を踏まえ、平成27年度までに、公立学校施設の耐震化を計画的に進めていくこととする。  
地震等の災害時において学校が避難所としての役割を果たしていくため防災機能の強化を図っていく。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="checkbox"/> 計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本計画期間の実施予定なし

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本計画期間の実施予定なし

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

	計画どおり実施できた。
	計画したが、一部実施できなかった。
	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

本計画期間の実施予定なし

## 2 事後評価の時期及び方法について

事業終了後、紋別市教育委員会事務局において事後評価を実施した。  
事後評価シート内容及び耐震補強状況を紋別市ホームページにて公表する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

平成23年度施設整備計画において計画した事業目標は達成することができ、交付金を効果的に活用することができた。  
今後も、平成27年度までに100%の耐震化率を達成するよう積極的に取り組んでいくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 紋別市公立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	紋別市

2 計画作成主体 紋別市

3 計画期間 平成23年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
紋別小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成23年12月16日				
南丘小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	S	○	平成24年2月17日				