室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（　新築　）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※　（　　）内、①：新築　②：備品搬入　③：改築　④：家具等の入替　⑤：改修

施設名称	大山団地公営住宅　A３棟
施設所在地	紋別市大山町1丁目18番地の1

所管部・課・係	建設部　建築住宅課　住宅管理係

測定場所 / 測定物質	居間 (μg/m3)	洋間 (μg/m3)	(μg/m3)	(μg/m3)	指針値 (μg/m3)
ホルムアルデヒド	21	17			100
アセトアルデヒド	16	13			48
トルエン	26 未満	26 未満			260
エチルベンゼン	380 未満	380 未満			3,800
キシレン	87 未満	87 未満			870
パラジクロロベンゼン	24 未満	24 未満			240
スチレン	22 未満	22 未満			220
テトラデカン	33 未満	33 未満			330
クロルピリホス	0.01 未満	0.01 未満			1 幼児 (0.1)
フタル酸ｼﾞ-n-ブチル	22 未満	22 未満			220
フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	12 未満	12 未満			120
ダイアジノン	0.029 未満	0.029 未満			0.29
フェノブカルブ	3.3 未満	3.3 未満			33

採取日	平成23年2月23日	平成23年2月23日			
採取時刻	09：25～11：25	09:37～11:37			
温度 (℃)	23.0℃	22.8℃			
湿度 (%)	―	―			
採取方法	床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。 ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類　～　流量 1L/min　×　30分間採取 VOCｓ　～　流量 1L/min　×　30分間採取 フタル酸類　～　流量 5L/min　×　30分間採取 農薬類　～　流量10L/min　× 120分間採取				
検査方法	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類：DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 その他の揮発性有機化合物：固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法				
備考	空気採取：㈱ズコーシャ 分析期間：㈱ズコーシャ				

室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（ 新築 ）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※ （ ）内、①：新築 ②：備品搬入 ③：改築 ④：家具等の入替 ⑤：改修

施設名称	大山団地公営住宅 A４棟
施設所在地	紋別市大山町1丁目18番地の1

所管部・課・係	建設部 建築住宅課 住宅管理係

測定場所 / 測定物質	居間 (μg/m3)	洋間 (μg/m3)	(μg/m3)	(μg/m3)	指針値 (μg/m3)
ホルムアルデヒド	22	22			100
アセトアルデヒド	31	29			48
トルエン	26 未満	26 未満			260
エチルベンゼン	380 未満	380 未満			3,800
キシレン	87 未満	87 未満			870
パラジクロロベンゼン	24 未満	24 未満			240
スチレン	22 未満	22 未満			220
テトラデカン	33 未満	33 未満			330
クロルピリホス	0.01 未満	0.01 未満			1 幼児 (0.1)
フタル酸ｼﾞ-n-ブチル	22 未満	22 未満			220
フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	12 未満	12 未満			120
ダイアジノン	0.029 未満	0.029 未満			0.29
フェノブカルブ	3.3 未満	3.3 未満			33

採取日	平成23年3月6日	平成23年3月6日			
採取時刻	15:55～16：25	16：30～17：00			
温度 (℃)	20.4℃	20.3℃			
湿度 (%)	―	―			
採取方法	床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。 ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類 ～ 流量 1L/min × 30分間採取 VOCｓ ～ 流量 1L/min × 30分間採取 フタル酸類 ～ 流量 5L/min × 30分間採取 農薬類 ～ 流量10L/min × 120分間採取				
検査方法	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類：DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 その他の揮発性有機化合物：固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法				
備考	空気採取：㈱ズコーシャ 分析期間：㈱ズコーシャ				

室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（ 新築 ）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※ （ ）内、①：新築 ②：備品搬入 ③：改築 ④：家具等の入替 ⑤：改修

施設名称	大山団地公営住宅 B３棟
施設所在地	紋別市大山町1丁目18番地の1

所管部・課・係	建設部 建築住宅課 住宅管理係

測定場所 / 測定物質	居間 (μg/m3)	洋間 (μg/m3)	(μg/m3)	(μg/m3)	指針値 (μg/m3)
ホルムアルデヒド	12	10 未満			100
アセトアルデヒド	14	10			48
トルエン	26 未満	26 未満			260
エチルベンゼン	380 未満	380 未満			3,800
キシレン	87 未満	87 未満			870
パラジクロロベンゼン	24 未満	24 未満			240
スチレン	22 未満	22 未満			220
テトラデカン	33 未満	33 未満			330
クロルピリホス	0.01 未満	0.01 未満			1 幼児 (0.1)
フタル酸ｼﾞ-n-ブチル	22 未満	22 未満			220
フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	12 未満	12 未満			120
ダイアジノン	0.029 未満	0.029 未満			0.29
フェノブカルブ	3.3 未満	3.3 未満			33

採取日	平成23年2月23日	平成23年2月23日			
採取時刻	13：40～15：40	13：40～15：40			
温度 (℃)	26.6℃	22.8℃			
湿度 (%)	―	―			
採取方法	床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。 ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類 ～ 流量 1L/min × 30分間採取 VOCｓ ～ 流量 1L/min × 30分間採取 フタル酸類 ～ 流量 5L/min × 30分間採取 農薬類 ～ 流量10L/min × 120分間採取				
検査方法	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類：DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 その他の揮発性有機化合物：固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法				
備考	空気採取：㈱ズコーシャ 分析期間：㈱ズコーシャ				

室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（ 新築 ）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※ （ ）内、①：新築 ②：備品搬入 ③：改築 ④：家具等の入替 ⑤：改修

施設名称	大山団地公営住宅 B４棟
施設所在地	紋別市大山町1丁目18番地の1

所管部・課・係	建設部 建築住宅課 住宅管理係

測定場所 / 測定物質	居間 (μg/m3)	洋間 (μg/m3)	(μg/m3)	(μg/m3)	指針値 (μg/m3)
ホルムアルデヒド	20	18			100
アセトアルデヒド	19	16			48
トルエン	26 未満	26 未満			260
エチルベンゼン	380 未満	380 未満			3,800
キシレン	87 未満	87 未満			870
パラジクロロベンゼン	24 未満	24 未満			240
スチレン	22 未満	22 未満			220
テトラデカン	33 未満	33 未満			330
クロルピリホス	0.01 未満	0.01 未満			1 幼児 (0.1)
フタル酸ｼﾞ-n-ブチル	22 未満	22 未満			220
フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	12 未満	12 未満			120
ダイアジノン	0.029 未満	0.029 未満			0.29
フェノブカルブ	3.3 未満	3.3 未満			33

採取日	平成23年2月24日	平成23年2月24日			
採取時刻	09：05～11：05	09：10～11：10			
温度 (℃)	22.2℃	21.8℃			
湿度 (%)	―	―			
採取方法	床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。 ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類 ～ 流量 1L/min × 30分間採取 VOCｓ ～ 流量 1L/min × 30分間採取 フタル酸類 ～ 流量 5L/min × 30分間採取 農薬類 ～ 流量10L/min × 120分間採取				
検査方法	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類：DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 その他の揮発性有機化合物：固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法				
備考	空気採取：㈱ズコーシャ 分析期間：㈱ズコーシャ				

室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（ 新築 ）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※ （ ）内、①：新築 ②：備品搬入 ③：改築 ④：家具等の入替 ⑤：改修

施設名称	大山団地公営住宅 C３棟
施設所在地	紋別市大山町1丁目18番地の1

所管部・課・係	建設部 建築住宅課 住宅管理係

測定場所 / 測定物質	居間 (μg/m3)	洋間 (μg/m3)	(μg/m3)	(μg/m3)	指針値 (μg/m3)
ホルムアルデヒド	10 未満	10 未満			100
アセトアルデヒド	13	16			48
トルエン	26 未満	26 未満			260
エチルベンゼン	380 未満	380 未満			3,800
キシレン	87 未満	87 未満			870
パラジクロロベンゼン	24 未満	24 未満			240
スチレン	22 未満	22 未満			220
テトラデカン	33 未満	33 未満			330
クロルピリホス	0.01 未満	0.01 未満			1 幼児 (0.1)
フタル酸ｼﾞ-n-ブチル	22 未満	22 未満			220
フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	12 未満	12 未満			120
ダイアジノン	0.029 未満	0.029 未満			0.29
フェノブカルブ	3.3 未満	3.3 未満			33

採取日	平成23年2月24日	平成23年2月24日			
採取時刻	09：30～11：30	11：20～13：30			
温度 (℃)	20.4℃	21.4℃			
湿度 (%)	―	―			
採取方法	床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。 ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類 ～ 流量 1L/min × 30分間採取 VOCｓ ～ 流量 1L/min × 30分間採取 フタル酸類 ～ 流量 5L/min × 30分間採取 農薬類 ～ 流量10L/min × 120分間採取				
検査方法	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類：DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 その他の揮発性有機化合物：固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法				
備考	空気採取：㈱ズコーシャ 分析期間：㈱ズコーシャ				

室内空気中化学物質の測定結果について

次の建築物の（　新築　）にあたり、室内空気中化学物質の測定を行いましたのでお知らせいたします。

※　（　　）内、①：新築　②：備品搬入　③：改築　④：家具等の入替　⑤：改修

施設名称	大山団地公営住宅　C４棟
施設所在地	紋別市大山町1丁目18番地の1

所管部・課・係	建設部　建築住宅課　住宅管理係

測定場所 / 測定物質	居間 (μg/m3)	洋間 (μg/m3)	(μg/m3)	(μg/m3)	指針値 (μg/m3)
ホルムアルデヒド	10 未満	10 未満			100
アセトアルデヒド	15	15			48
トルエン	26 未満	26 未満			260
エチルベンゼン	380 未満	380 未満			3,800
キシレン	87 未満	87 未満			870
パラジクロロベンゼン	24 未満	24 未満			240
スチレン	22 未満	22 未満			220
テトラデカン	33 未満	33 未満			330
クロルピリホス	0.01 未満	0.01 未満			1 幼児 (0.1)
フタル酸ｼﾞ-n-ブチル	22 未満	22 未満			220
フタル酸ｼﾞ-2-ｴﾁﾙﾍｷｼﾙ	12 未満	12 未満			120
ダイアジノン	0.029 未満	0.029 未満			0.29
フェノブカルブ	3.3 未満	3.3 未満			33

採取日	平成23年2月24日	平成23年2月24日			
採取時刻	14：00～16：00	14：00～16：00			
温度 (℃)	21.2℃	21.5℃			
湿度 (%)	―	―			
採取方法	床から1.2m～1.5mの高さでｱｸﾃｨﾌﾞ法により30～120分間試料を採取。 ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類　～　流量 1L/min　×　30分間採取 VOCｓ　～　流量 1L/min　×　30分間採取 フタル酸類　～　流量 5L/min　×　30分間採取 農薬類　～　流量10L/min　× 120分間採取				
検査方法	ｱﾙﾃﾞﾋﾄﾞ類：DNPH誘導体化固相吸着－溶媒抽出－高速液体ｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ法 その他の揮発性有機化合物：固相吸着－溶媒抽出－ｶﾞｽｸﾛﾏﾄｸﾞﾗﾌ/質量分析法				
備考	空気採取：㈱ズコーシャ 分析期間：㈱ズコーシャ				